

PLANNING DE CHANTIER-ÉCOLE SESSION 10 2026 (du 29 juin au 10 juillet)

Déroulé /postes	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Organisation générale Préparation & anticipations réseaux	Présentation du lieu Visite & Préparation des postes + Déroulé du chantier	Renfort supports au sol - Anticipation de supports rigides sous cloison, escalier, porte coulissante etc.			
NOUVELLES MENUISERIES Dépose & pose nouvelles menuiseries dans ouvertures existantes Salle 2 + salle 3	Préparation & lancement des postes --> <u>Implantation générale niveau 0.00 faisant référence</u>	Préparation portes Sud - Préparation supports & pose de pré-cadres - Préparation démolition & dépose fenêtre existante		Réception (mercredi) & pose des menuiseries ATTICORA (2 portes Sud ; 3 fenêtres Nord cintrées en 2 parties ; 2 fenêtre Ouest cintrées) - Pose des menuiseries & gestion des étanchéités (pose des compribandes ; scotchage frangé frein vapeur en bordure de menuiserie pour noyage dans enduit)	
		Reprise ouvertures Nord - Nivelage & reprise d'encadrements au ciment prompt - Gestion des assises de menuiseries			
		Condamnation porte Est - Restauration & protection porte existante - Création seuil, gestion d'étanchéité & doublage intérieur			
ESCALIER CINTRÉ Démarrage fabrication escalier en bois cintré Salle 2		Préparation & lancement des postes -->		Épure de l'escalier monumental in situ - Tracé de l'épure au sol & en façade (courbe) pour préparation des travaux d'atelier semaine suivante - Anticipation des supports au sol (assise escalier, cloison & porte coulissante)	
				Renfort pour pose menuiseries	
MOBILIER RÉEMPLOI		Préparation & lancement des postes -->	Réflexion porte - Préparation de dessin pour réutilisation-récyclage porte existante	Lancement test & fabrication - Restauration & nettoyage des éléments à conserver - Inventaire & préparation des éléments à utiliser (coupes de propreté)	
			Réflexion banc - Préparation de dessin pour réutilisation-récyclage de petites sections bois pour bancs extérieurs		
REPRISE MAÇONNERIE CHAUX Restitution Nord-Est Ouverture verticale	Préparation & lancement des postes -->	Reprise d'ouverture existante - Restitution des ouvertures intérieures (jambages murs béton)	Maçonnerie pierres appareillées & chaux - Reprise du mur périphérique Nord-Est		
			Réalisation de seuils béton - Mise en place de seuils (notamment porte Est)		
Activité soirée & repas	SOIRÉE LIBRE-JEU Repas au café-cantine	SOIRÉE AU LAC Repas & baignade	CONFÉRENCE d'Alain (18h30) L'histoire du Château & de la chapelle Beaumont	SOIRÉE AU LAC Repas & baignade	WEEK-END À LA MORTE Repas partagé au chalet

Déroulé /postes	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Organisation générale <i>Préparation & anticipations réseaux</i>		Préparation & mise en place des attentes - Pose des gaines manquantes & multicouches pour futurs convecteurs (Gabriel & Aurélien)			Rangement général
MAÇONNERIE CHAUX-CHANVRE <i>Réalisation du béton de chanvre</i> <i>Salle 2 + salle 3</i>	Préparation & lancement des postes -->	Pose des briques de chanvre - Agencement charge H20cm en brique de chanvre pour pose des attentes		Projection béton de chanvre - Organisation des matières pour mélange à la projeteuse - Projection & tirage à la règle-maçon	Rebouchage des règles - Suppression & rebouchage règles centrales
		Mise en place des règles - Nivelage & pose des montants bois faisant règle au laser - Règles périphériques avec frein vapeur frangé (pour liaison avec enduits)			
		Reprise d'encadrements en chaux-chanvre - Réalisation de jambage chaux-chanvre & rebouchage zones spécifiques (encadrement-passage des sanitaires ; jambages d'ouvertures Nord)			
REPRISE MAÇONNERIE CHAUX <i>Restitution Nord-Est</i> <i>Ouverture verticale</i>	Suite mur Nord & seuil -->	Maçonnerie pierres appareillées & chaux - Reprise du mur périphérique Nord-Est			
		Réalisation de seuils béton - Mise en place de seuils (notamment porte Est)			
ESCALIER CINTRÉ <i>Démarrage fabrication</i> <i>escalier en bois cintré</i> <i>Salle 2</i>	Suite de l'escalier (Atelier Alain) -->	Suite fabrication de l'escalier monumental en atelier - Préparation des éléments menuisés pour assemblage ultérieur			
		Usinage pour cadre porte en réemploi - Préparation des éléments menuisés pour assemblage ultérieur			
MOBILIER RÉEMPLOI		Suite fabrication d'éléments en réemploi - Réalisation des bancs en section assemblées - Avancement réflexion porte réemployée			
	Préparation & lancement Réserve -->	Suite fabrication rangements Réserve - Extension des rangements muraux dans la Réserve & peinture de protection			
Activité soirée & repas	SOIRÉE LIBRE-JEU Repas au café-cantine	SOIRÉE AU LAC Repas & baignade	VISITE ATTICORA avec Patrick (18h30) <i>Visite d'une usine matheysaine</i>	SOIRÉE AU LAC Repas & baignade	SOIRÉE FERMETURE CHANTIER Repas au café-cantine